

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO CÂMARA DE VEREADORES DE ANTA GORDA		MODALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO																	
PROPONENTE: CÂMARA DE VEREADORES DE ANTA GORDA		VALOR: R\$ 299.931,11																	
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL																			
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES															
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 6		Mês 7		Mês 8			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	10.652,88	100,00	10.652,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	TRABALHOS DE TERRA	100,00	1.944,80	100,00	1.944,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	INFRA-ESTRUTURA	100,00	9.997,81	100,00	9.997,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	SUPRA ESTRUTURA	100,00	45.906,32	32,68	15.000,00	67,32	30.906,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	PAREDES EM GERAL	100,00	31.049,20	-	-	48,31	15.000,00	51,69	16.049,20	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	COBERTURA	100,00	44.717,36	-	-	-	-	22,36	10.000,00	77,64	34.717,36	-	-	-	-	-	-		
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00	20.575,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	20.575,53	-	-		
8	REVESTIMENTOS	100,00	19.964,56	-	-	-	-	-	-	-	-	50,09	10.000,00	49,91	9.964,56	-	-		
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00	23.779,85	-	-	-	-	-	-	-	-	63,08	15.000,00	36,92	8.779,85	-	-		
10	VIDROS	100,00	3.303,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.303,30		
11	PINTURA	100,00	6.442,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.442,98		
12	LOUÇAS E METAIS	100,00	5.917,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	5.917,89		
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00	5.261,83	-	-	28,51	1.500,00	-	-	28,51	1.500,00	-	-	42,99	2.261,83	-	-		
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	100,00	60.025,80	-	-	3,33	2.000,00	3,33	2.000,00	3,33	2.000,00	-	-	6,66	4.000,00	83,34	50.025,80		
15	SERVIÇOS DE ACABAMENTO	100,00	10.391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	10.391,00		
TO-	SIMPLES	100,00	299.931,11	12,53	37.595,49	16,47	49.406,32	9,35	28.049,20	12,74	38.217,36	8,34	25.000,00	15,20	45.581,77	25,37	76.080,97		
TAL	ACUMULADO	100,00	299.931,11	12,53	37.595,49	29,01	87.001,81	38,36	115.051,01	51,10	153.268,37	59,44	178.268,37	74,63	223.850,14	100,00	299.931,11		

Data: 02/07/2013

Luisa Chiamulera  
Arquiteta CAU 135489-2

Paulo Cesar Bettoni  
Presidente Câmara Vereadores